




შპს. "აპექს სტუდიო 1"

საქართველო, თბილისი 0194, კუს ტბის შესახვევი №1
tel.: (+995 97) 77 55 70



კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ახალი შენობა
პოლიკლინიკა

ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქუჩა № 23

დამკვეთი: შპს კავკასიის მედიცინის ცენტრი

მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი

დირექტორი

Director

დირექტორი

Director

პრ. მთ. არქიტექტორი

Chief Architect of the Project

შეასრულა

Performing work

ი. ბარნაბიშვილი

I. Barnabishvili

ნ. ალექსიადისი

N. Aleksiadis

ნ. ალექსიადისი

N. Aleksiadis

ბ. გოგოლაური

B. Gogolauri

ქ. თბილისი 2026წ

შინაარსი

ა/--განმარტებითი ბარათი;

ბ/--კალენდარული გეგმა;

გ/--გრაფიკული ნაწილი: ნახაზი:

-“სამშენებლო გენგეგმა---სადემონტაჟო სამუშაები” ნახაზი მო-1;

-“სამშენებლო გენგეგმა—საპროექტო სამუშაოები” ნახაზი მო-2;

-“სადემონტაჟო სქემა” ნახაზი მო-3.

ა/ განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СНиП 3.01.01-85 თანახმად და “საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255, მუხლი №18, 20”-ის თანახმად.

2. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისში, ქავთარაძის ქ. №23, ს/კ 01.14.03.039.015. საპროექტო ობიექტი არის თანამედროვე პრინციპით დაგეგმარებული პოლიკლინიკა. შენობა იქნება სამსართულიანი სარდაფით და ტექნიკური სართულით. 0.00 შეესაბამება 487.10მ-ს. საპროექტო შენობა არსებულ შენობასთან დაკავშირებულია დერეფნით მესამე სართულის ნიშნულზე. შენობა-ნაგებობის ტიპი – მონოლითური რკინაბეტონის ჩონჩხედი მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვებით, ბლოკების შევსებით. საძირკველი იქნება მონოლითური რკინაბეტონის ფილა. ფუძე-გრუნტად გამოყენებულია თიხნარი.

ტერიტორიაზე არსებობს შენობა-ნაგებობა 08/1 და 07/1, რომელიც ასაღებია. მსუბუქი კონსტრუქციების გამო დემონტაჟი განხორციელდეს ხელით.

სამშენებლო ტერიტორია მიეკუთვნება 8 ბაღიან სეისმურ ზონას.

3. საპროექტო ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება СНиП 1.04.03-85, გვ 538, პ.25 $T=18.00$ თვე. გვ 2, პ.11-ის მიხედვით $T=18.00+5.00=23.00$ თვე. სეისმური კოეფიციენტის გათვალისწინებით მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია $T=23.00 \times 1.15=27.00$ თვე.

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს:

- ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფარიანი ღობით;
- არსებული შენობა-ნაგებობა 08/1, 07/1 დემონტაჟი ხელით;
- სამშენებლო ნაგვის გატანა;
- დროებითი “ნაგებობების” განლაგება უსაფრთხო ზონაში;
- საპროექტო ქსელების გაყვანა;
- ტერიტორიის დროებითი განათება;
- სამშენებლო მასალების შემოტანა;
- სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან;
- ხანძრისგან დაცვის სისტემის გათვალისწინება.

4. გრუნტის დამუშავებამდე დაზუსტდეს მიწისქვეშა მოქმედი ქსელების განლაგება და საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინდეს მათი ან გაუქმება ან გადატანა. გრუნტის დამუშავება მოხდეს ექსკავატორით და ხელით. დამუშავებული გრუნტი მთლიან მოცულობაში უნდა იქნას დატვირთული და გატანილი. გრუნტის დამუშავება მოხდეს СНиП-III-4-80, ცხრN4-ის თანახმად.

5. წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს სტაციონალური ბეტონის ტუმბო **Putzmeister P-715** -ის გამოყენებას. ნულოვანი ციკლის მოწყობისას შეიძლება გამოყენებული იქნას მობილური ბეტონის ტუმბო. სამშენებლო მასალების განაწილება მოხდეს ხელით.

მშენებლობის რიგები და ეტაპები:

პირველი რიგი-----მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები:

--პირველი ეტაპი----მოედნის მოწესრიგება-----105 დღე;

--მეორე ეტაპი----შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება-----15 დღე.

მეორე რიგი-----ძირითადი პერიოდის სამუშაოები:

--მესამე ეტაპი----შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ფუძის და საძირკვლის მოწყობა, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე-----150 დღე;

--მეოთხე ეტაპი----ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულიდან-----240 დღე;

--მეხუთე ეტაპი----სახურავის და გადახურვის მოწყობა-----60 დღე;

--მეექვსე ეტაპი----არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა-----180 დღე;

--მეშვიდე ეტაპი----ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო ქსელების მოწყობა-----120 დღე;

--მერვე ეტაპი----ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი-----120 დღე;

--მეცხრე ეტაპი----შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები-----150 დღე;

--მეათე ეტაპი-----მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები-----30 დღე.

6. უსაფრთხოების ტექნიკა

გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცვლელებზე უნდა მოხდეს ან მანქანის გვერდიდან ან მანქანის უკანა ნაწილის მხრიდან.

სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

საჰიდროინჟინერინგო სამუშაოთა შესრულებისას და ზოგიერთ სხვა სამუშაოზე მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს, რესპირატორებსა და თავსაბურებს.

მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყოება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს.

გაშიშველი სადენების გამოყენება აკრძალულია. იკრძალება ვიბრატორის სხვა ადგილას გადატანა მისი ელექტროქსელიდან გამორთვის გარეშე.

7. გარემოს დაცვის ღონისძიებები

გარემოს დაცვის ღონისძიებები ქმნის პირობებს დამახასიათებელი ეკოსისტემებისა, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების, ბუნებრივი წარმონაქმნებისა და კულტურული არეალების დასაცავად და აღსადგენად.

პროექტირების დროს და შემდგომ მშენებლობაში გამოყენებული იყოს ნაკლებად ტოქსიკური სამშენებლო მასალები. წინამდებარე პროექტში აღნიშნულია მშენებლობის მოქმედების არეალი /სამშენებლო მოედანი /აუცილებლად უნდა იქნას შემოღობილი ღობით.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში იხილავს პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორებს გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე:

-ადამიანის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოება;

-მცენარეთა საფარი, ბიოლოგიური ექსისტენცია;

-ატმოსფერული ჰაერის მოსალოდნელი დაბინძურების დონეები;

-ხმაურის მოსალოდნელი დონეები და მისი ზემოქმედება ადამიანის საცხოვრებელ გარემოზე.

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის სიახლოვეს იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა-განადგურება.

ბეტონის შემოტანა უნდა მოხდეს სასაქონლო წესით ---ბეტონის მიქსერის და ბეტონის ტუმბოს საშუალებით.

საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების შესრულებისას ფასადებს უნდა ჩამოეფაროს ფარად, რათა არ მოხდეს მტვრის გაბნევა.

მშენებლობის დამთავრების პერიოდში შენობიდან სამშენებლო ნაგვის ჩამოყრა ღიად დაუშვებელია, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხდეს მტვრის გაბნევა. შენობა საჭიროა აღჭურვოს კონუსური ტიპის ნაგავგამტარით, ნაგვის ჩამოცვლა კი მოხდეს უშუალოდ ავტოთვითმცლელი ავტომანქანების ძარაში.

8. წინამდებარე განმარტებითი ბარათი იხილე ნახ მო-1, მო-2 ერთად.

სტაციონალური ბეტონის ტუმბო Putzmeister P-715-ის ტექნიკური დახასიათება

1	დანადგარის ზომები-----	3.00x1.39x1.39მ
2	მექანიზმის წონა-----	1700.00კგ
3	წვდომა:	
	-ვერიკალურად-----	60.00მ
	-ჰორიზონტალურად-----	200.00მ

Putzmeister M52-5-ის ტექნიკური დახასიათება

1	მოცულობა-----	160.00მ³/სთ
2	აწევის სიმაღლე-----	50.00მ
3	შვერა-----	48.10მ
4	შლანგის სიგრძე-----	4.00მ
5	მანქანის სიგრძე-----	13.60მ
6	დგარების შორის მანძილი-----	10.20მ

შენიშვნა: მექანიზმის მარკა შეიძლება მოხდეს ანალოგიურ მარკაზე
სამშენებლო ორგანიზაციის სურვილის თანახმად!



შენიშვნა

- 1 საფორმაციო ნაგებობა: 07/1, 08/1
- 2 არსებული შენობა
- 3 დროებითი კვების "ოთახი"
- 4 დროებითი დასვრული საწყობი
- 5 საფორმაციო ნაგებობის "ოთახი"
- 6 დროებითი ნაგებობის ადგილი
- 7 დროებითი საფარისი ღრვი
- 8 დროებითი შენობა

პროექტის აღწერა

- საფორმაციო ნაგებობა
- არსებული შენობა
- დროებითი "ნაგებობა"
- დროებითი საფარისი ღრვი

შენიშვნა: მსხვერპლი კონსტრუქციების გამო
დროებითი განიხილეთ სხვა

შენიშვნა A3	კონტაქტი ***	პროექტი ***	ფაილი ***
01.14.03.039.005			
LEGEND			
NOTES			
1. 2. 3. 4.			
KEY PLAN			
PRINCIPAL			
PROJECT			
ADDRESS			
Position			
Name, Surname			
Signature			
Director			
N. Alekaidze			
N. Alekaidze			
B. Gogolauri			
18.06.2026			
REVISIONS			
DATE			
STAGE			
INDEX			
PAGES			

შპს "აპექს სტუდიო 1"
საქართველო, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 101
ტელ: +995 97 77 52 70
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com

შენიშვნა: მსხვერპლი კონსტრუქციების გამო
დროებითი განიხილეთ სხვა

№ ეტ	გშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	გშენებლობის პირველი რიგი																												
	გშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																												
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება: გათ შორის ამორტიზებული ან სხვა არსებული ნაგებობების დაშლა: 08/1, 07/1 და სამშენებლო ნაგვის მოცილება	105																											
II	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვაღვა და პირითადი ღებების დაფიქსირება	15																											
	გშენებლობის მეორე რიგი																												
	გშენებლობის განხორციელების პირითადი კერითლის სამუშაოები																												
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	150																											
	შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწესრიგის სამუშაოები																												
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწესრიგის სამუშაოები																												
	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწესრიგა																												
IV	შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწესრიგა	60																											
	შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან:																												
	0.00---4.20 მღე;																												
	4.20---11.40 მღე;																												
	11.40---14.70 მღე	90																											
Y	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწესრიგა	60																											
YI	არამზიდი კონსტრუქციების მოწესრიგა	180																											
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო--ტექნიკური ქსელების მოწესრიგა	120																											
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	120																											
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150																											
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																											

შენიშვნები: 1. გშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვისა განხორციელდება გშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის გვლობელი ვალდებულება შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს გშენებლობის ეტაპის დასრულების შემახებ 10 დით აღრე.

დაამუშავა:  / ბ. გობოლაური /